

LISTA KONTROLNA PRZEGLĄDU KOTŁOWNI PAROWEJ

Firma wykonująca przegląd		Nr zlecenia	
		Data przeglądu	
		Data pierwszego uruchomienia	
Zleceniodawca ul. Kod-..... Miejscowość Osoba kontaktowa Telefon		Użytkownik ul. Kod-..... Miejscowość Osoba kontaktowa Telefon	
Wyposażenie kotłowni			
Nazwa	Typ	Nr fabryczny	
Lp.	Czynność	Wykonano	Uwagi
1.	Sprawdzenie* stanu izolacji i uszczelnień, sznurów po stronie spalinowej: - drzwi przednie prawe, lewe, drzwi tylne, izolacja II ciąg - pokrywy wyczystkowe komory zbiorczej spalin, ekonomizera zintegrowanego, ekonomizera wolnostojącego		
2.	Sprawdzenie* stanu powierzchni grzewczych po stronie spalinowej: - płomienica, płomieniówki II-ciągu i III-ciągu, komory zbiorczej spalin, ekonomizer zintegrowany, ekonomizer wolnostojący		
3.	Czyszczenie wżernika do komory spalania		
4.	Demontaż i czyszczenie elektrod niskiego ew. wysokiego poziomu wody		
5.	Demontaż i czyszczenie elektrody pomiaru poziomu wody		
6.	Demontaż i czyszczenie elektrody zasolenia wody w kotle		
7.	Demontaż i czyszczenie belki pomiarowej		
8.	Demontaż i czyszczenie filtrów przez pompami zasilającym		
9.	Demontaż i czyszczenie filtra w układzie odsalania		
10.	Płukanie ew. czyszczenie wodowskazu miejscowego na kotle		

11.	Sprawdzenie działania zaworu bezpieczeństwa kotła - zanotować ciśnienie zadziałania	bar	
12.	Sprawdzenie działania bezpieczeństwa ekonomizera zintegrowanego, wolnostojącego - zanotować ciśnienie zadziałania	barbar	
13.	Kontrola wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczenia technicznego- zanotować wymiary kratek instalacji		
14.	Palnik - Sprawdzenie działania automatu palnikowego		
15.	Palnik – Analiza spalin ew. regulacja + wzrokowa kontrola płomienia		
16.	Palnik - Sprawdzenie działania presostatu powietrza i presostatu gazu Presostat gaz (olej) min mbar bar Presostat gaz (olej) max mbar bar Presostat kontroli szczelności mbar Presostat kontroli powietrzambar		
17.	Palnik - Sprawdzenie nastaw ciśnienia regulatora gazu Ciśnienie wlotowe kPa Ciśnienie po redukcjikPa Nastawa zaworu upustowegokPa		
18.	Palnik - Sprawdzenie czystości filtra gazu / oleju		
19.	Palnik - Sprawdzenie skuteczności działania kontroli płomienia		
20.	Analiza spalin (wydruki)		

21.	Analiza spalin (wydruki)		
22.	Sprawdzenie działania grzybkowego wyłącznika awaryjnego		
23.	Sprawdzenie zadziałania ogranicznika niskiego poziomu wody w kotle NW (2 szt.)		
24.	Sprawdzenie zadziałania ogranicznika ciśnienia maksymalnego w kotle	 bar	
25.	Sprawdzenie skuteczności działania ogranicznika odsalania	uS	

26.	Sprawdzenie zadziałania ogranicznika temperatury STB ekonomizera wolnostojącego	°C	
27.	Sprawdzenie działania regulatora poziomu wody w kotle parowym Nastawa poziomu : % Nastawa poziomu max : % Nastawa poziomu min : % Nastawa histereza wył. PZ : % KP: % TI: s TD: s		
28.	Sprawdzenie działania regulatora ciśnienia	bar	
29.	Sprawdzanie działania układu regulacji mocy palnika Nastawa ciśnienia bar Nastawa hist. wył. palnika bar Nastawa hist. zał. palnika bar Histereza nieczuł. regulatora - bar KP: % TI: s TD: s		
30.	Sprawdzenie działania układu odsalania wraz z kalibracją sondy zasolenia Nastawa zasoleniauS Histereza wył. zaworuuS Nastawa zasolenia wysokiego -uS Nastawa ogranicznika zasoleniauS		
31.	Sprawdzenie działania układu odmulania Czas pauzy:h Czas otwarcia:sec		
32.	Analiza parametrów fizyko-chemicznych wody wg oddzielnego protokołu + sprawdzenie poprawności działania stacji uzdatniania wody		
35	Sprawdzenie automatyki przełączania pomp zasilających i obiegowych		
36	Pomiar ciśnienia statycznego na ssaniu pomp	 bar	
37	Ocena prawidłowości pracy pomp (dźwięk, wibracje)		
38	Ocena szczelności dławic (uszczelnienie mechaniczne) pomp		
39	Sprawdzenie ciśnienia sprężonego powietrza	bar	
40	Sprawdzenie ciśnienia wody surowej	bar	
Zbiornik wody zasilającej *			
43	Oględziny połączeń spawanych oraz izolacji		

[illegible]

Zużyte materiały				
Nr zamówieniowy	Nazwa		Ilość	Potwierdzenie Użytkownika

Uwagi / Jeszcze do załatwienia

Jazda		Praca		Jazda	
czas	km	czas		czas	km

Potwierdzenie czasu pracy przez Użytkownika

Nazwisko	Data i podpis

* wykonać jeśli zawarto w zleceniu.